

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.015795/2021.62

Locação de imóvel ou Estrutura Física de Espaço, localizado na Av. Brasil, S/N, Bairro Treze de Setembro, para atender as necessidades da Secretaria Estadual de Saúde-SESAU, e sediar a instalação provisória do HOSPITAL MATERNO INFANTIL NOSSA SENHORA DE NAZARETH e o HOSPITAL GERAL DE RORAIMA – HGR.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Tenda piramidal, em lona branca pvc vinisol td 1000, calandrado de material extra durável, aditivado contra raios ultravioletas (uv) e oxidação, contendo blackout (impede 40% do calor), não propagador de chamas, anti-mofo, anti-ressecamento e impermeável, com pé direito de 3m, com estaqueamento.	M2/MÊS	17486,03		
2	Calha de teto em lona branca pvc vinisol td 1000 calandrado de material extra durável, aditivado contra raios ultravioletas (uv) e oxidação, contendo blackout (impede 40% do calor), não propagador de chamas, anti-mofo, anti-ressecamento e impermeável, medindo 10mx55cm.	M2/MÊS	225		
3	Calha de coluna em lona branca pvc vinisol td 1000 calandrado de material extra durável, aditivado contra raios ultravioletas (uv) e oxidação, contendo blackout (impede 40% do calor), não propagador de chamas, anti-mofo, anti-ressecamento e impermeável, medindo 3mx80cm	UN/MÊS	69		
4	Fechamento lateral em lona branca pvc vinisol td 1000 pvc calandrado de material extra durável, aditivado contra raios ultravioletas (uv) e oxidação, contendo blackout (impede 40% do calor), não propagador de chamas, anti-mofo, anti-ressecamento, impermeável, com 2 janelas nas dimensões de 1,60mx1m com tela mosquito.	M2/MÊS	5121,9		
5	Fechamento lateral em lona branca pvc vinisol td 1000 pvc calandrado de material extra durável, aditivado contra raios ultravioletas (uv) e oxidação, contendo blackout (impede 40% do calor), não propagador de chamas, anti-mofo, anti-ressecamento, impermeável com porta em lona branca.	M2/MÊS	1256,95		
6	Fechamento lateral cego, em lona branca pvc vinisol td 1000 pvc calandrado de material extra durável, aditivado contra raios ultravioletas (uv) e oxidação, contendo blackout (impede 40% do calor), não propagador de chamas, anti-mofo, anti-ressecamento,	M2/MÊS	1597,2		

	impermeável. tipo: el shaddai				
7	Haste de aterramento em cobre com borne para conexão de cabo de cobre nú 10mm.	M2/MÊS	428		
8	Piso tipo tablado, em madeira de 1ª qualidade, tábua corrida tipo 'rabo de arraia' ou similar com acabamento rústico nas medidas de 20cm, espessura de 2cm e comprimento variável,	M2/MÊS	17200,17		
9	Serviço de chapeamento de piso existente, com compensado plastificado prensado em cola fenólica com 12 mm.	M2/MÊS	16590,59		
10	Forração em piso vinílico tipo bus, de alta resistência e antiderrapante, de fácil limpeza.	M2/MÊS	14312,88		
11	Climatizador ar condicionado split, capacidade 12.000 btu's	UN/MÊS	41		
12	Climatizador ar condicionado split, capacidade 18.000 btu's.	UN/MÊS	67		
13	Climatizador ar condicionado split, capacidade 30.000 btu's	UN/MÊS	145		
14	Ponto de lavagem compreendendo pia, com torneira, e tubulação com saída para esgoto.	UN/MÊS	295		
15	Quadro de distribuição elétrica padrão nhr	UN/MÊS	44		
16	Quadro de transferência elétrica, para comutação de gerador transformador de concessionária energética padrão nhr.	UN/MÊS	23		
17	Cabeamento de 1,5mm até 35mm, entre o quadro de distribuição e o ponto de fornecimento de energética (gerador, transformador da concessionária de energia elétrica).	M2/MÊS	63875		
18	Cabeamento de 50 até 300mm, entre o quadro de distribuição e o ponto de fornecimento de energética (gerador, transformador da concessionária de energia elétrica).	M2/MÊS	14544		
19	Estrutura de divisória em eucatex 35mm com perfis, montantes, encaixes, travas, junções em metalon com pintura eletrostática para formação de salas contendo portas e janelas.	M2/MÊS	2147,25		
20	Estrutura de forração de teto em metalon 50mm x 30mm chapa 16 e placas de pvc.	M2/MÊS	15327,15		
21	Estrutura de divisória em dry wall dupla face com acabamento em pintura acrílica semi-brilho contendo porta e janelas em blindex com puxador, maçaneta, batente e trinco cromados.	M2/MÊS	10120,98		
22	Serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm à dn 200mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios.	M/MÊS	2236,17		
23	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, para rede de drenagem. af_05/2018	UND/MÊS	83		
24	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h=60cm - fornecimento e instalação	UND/MÊS	21		
25	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M/MÊS	37,8		
26	Calha em concreto simples, em meia cana de concreto	M/MÊS	932,55		
27	Tubulação de água fria dn 25mm à 50 mm, incluindo conexões, adesivos, torneiras e registros. incluindo castelo d'água com 03 caixas de 20.000 litros e 01 caixa de 15.000 litros para backup.	CJ/MÊS	2		
28	Tubulação para rede sanitária de esgoto com dn 40mm à 100mm, incluindo conexões, adesivos, aparelhos sanitários e sistema de tratamento de esgoto	CJ/MÊS	2		
29	Locação de redes de distribuição de tubulação de gases medicinais, ar comprimido, vácuo, oxigênio medicinal contendo 1578 pontos para atender a 526 leitos, sendo 45 de uti e 481 de enfermaria, e ainda com capacidade para expansão em mais 90 leitos linearmente em diâmetros de acordo com o projeto arquitetônico do hospital, totalmente soldada em solda prata, sem conexões roscadas, incluindo gases conforme normas técnicas do ministério da saúde	UN/MÊS	1		

30	Locação de bomba de vácuo medicinal com vazão mínima 365 m³/h efetiva para atendimento dos 526 leitos, com bomba de vácuo valmig, filtro bacteriológico, filtro coalescente e reservatório de 890 lts, dando garantia de continuidade de abastecimento, de acordo com as normas técnicas e recomendações da ABNT e do ministério da saúde, dispostas na nbr12188/2003 e rdc050/2002 respectivamente, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos sistemas locados.	UN/MÊS	1		
31	Locação de compressor de ar comprimido medicinal com vazão mínima 360 m³/h - com compressor kaiser 360 m³/h lubrificado, filtro separador valmig ckl-b047, filtro coalescente valmig af0476, filtro catalisador valmig afl86, separador valmig wos, secador de refrigeração valmig integrado ao compressor, secador de adsorção valmig vmg 360 com manutenção e manutenção: sistema centralizado para suprimentos primário, secundário e de emergência de ar comprimido com reservatório de 890 lts com garantia de continuidade de abastecimento, de acordo com as normas técnicas e recomendações da ABNT e do ministério da saúde, dispostas na nbr12188/2003 e rdc050/2002 respectivamente, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos sistemas locados.	UN/MÊS	1		
32	Locação de estrutura de alvenaria de central de gás 01 (uma) base em concreto armado para acomodação do tanque criogênico com peso total de 91.229 kg e dimensões de 3,90 x 3,90 metros, 01 (uma) base em concreto armado para acomodação do tanque criogênico tanque criogênico com peso total de 42.936 kg e dimensões de 3,00 x 3,00 metros, 02 (duas) bases em concreto armado para acomodação de vaporizadores com dimensões de 2,65 x 1,80 metros, 01 (um) abrigo em alvenaria de 3,24 x 7,70 metros e cobertura em telha de zinco para acomodar a bomba de vácuo. o pé direito do abrigo será de 3 metros e uma (01) base em concreto armado para acomodar o compressor de ar, a área total da central de gás será de 130,09 m². 01(um) poste de concreto armado com sistema spda para proteção contra descargas atmosféricas. a área será cercada com estrutura metálica contendo portões de entrada e saída de emergência com dimensões de 1,50 x 2,00 metros.	UN/MÊS	1		
33	Serviço de fornecimento de rede lógica, incluindo cabeamento estruturado utp cat. 06, 03 (três) racks padrão, 02 switchers intelbrás 10/100/1000 mbps, de 48 portas com porta wan gerenciável, 04 roteadores intelbrás modelo atction g 10/100/100 mbps dual band 2.5ghz e 5.0ghz, 01 switchers 24 portas; 74 pontos de rede rj-45; 368 metros de eletrocabos, instalação de rede lógica de dados, com racks, eletrodutos, conduletes, tomadas, conectores cabo de rede pp rj-45 cat. 06 e cabos necessários consiste em instalação de estrutura rede lógica, conforme detalhamento da estrutura lógica proposta, da descrição detalhada dos materiais e equipamentos necessários para a implementação do projeto	UN/MÊS	1		
34	Sinalização confeccionada em placas de pvc com aplicação em adesivo vinil, de tamanhos 40cmx14cm / 15cmx10cm / 60cmx30cm / 80cmx40cm / 5cmx5cm	UN/MÊS	2		
35	Sistema de combate a incêndio contendo 18 hidrantes, 32 extintores e 16 sensores fumaça. o sistema inclui 01 (uma) bomba jockey com pressão estática de sucção em 0,35 bar (35 kpa)	CJ/MÊS	1		
36	Mobiliário em mdf contendo os seguintes itens: armário com 4 prateleiras - 95 und balcão grande 2,75x60 - 20 und balcão médio 1,85x60 - 20 und balcão pequeno 1,15x60 - 98 und mesa tipo escritório sem gaveta - 115 und mesa de reunião - 1 und gabinete de pia - 192 und	CJ/MÊS	1		
37	Serviço de fornecimento de 06 geradores, sendo 02 geradores de 300kva e 04 gerador 220 kva. todos com quadro de transferência automática, geradores a diesel e autonomia 16h.	UN/MÊS	1		
38	Fornecimento de poço artesiano com profundidade de 110 metros, tubo redutor geomecânico desenvolvidos em pvc (policloreto de vinila), com encaixe ponta a ponta roscável. inclui bomba caneta de 2cv submersa para adução da água (condução da água na rede de distribuição) do poço artesiano e quadro de automação 10.000 l/h.	UN/MÊS	1		
VALOR TOTAL					

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- c) Assinatura e data;**
- d) E-mail e número de telefone (válidos)**

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.